



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)  
เดือน ตุลาคม 2568- มีนาคม 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
<b>(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโคกเห็ด ซอยนาง พรมริน รัจกก หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๑๗๓,๙๐๐	๐	๑๗๓,๙๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มหนองปรือ หมู่ที่ ๑๖-บ้านทัพไท ตำบลทมอ อําเภอปราสาท หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๓๒๖,๖๐๐	๐	๓๒๖,๖๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจิงเฮียวโค-หมู่ที่ ๕ บ้านแจ รน เส้นบ้านนายโกวิทย์-คุ้มสัมพันธ์	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕๐๖,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายไพล คำภาณุ (คุ้มปริง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปริง	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๒๐๑,๕๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแจรน หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนางนวล นิยมทวี - ลาดยางถนนสาย สุรินทร์สังขะ	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๖๐๑,๘๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๒๑๘,๘๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านนายสุทัศน์ ทุนนาม-บ้านนางเย็นสุข อ่อนตนา	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๕๖๓,๒๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๖๖,๒๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนางศรี สำอังก์-นายนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแ	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๕๖,๓๐๐	๑๙๕,๒๘๐	๑๖๑,๐๒๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายแหลม อุไร-เส้นบ้านนางมัญชุสา หลอดทอง หมู่ที่ ๒ บ้านจิงเฮียวโค	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ถนนเส้นบ้านนายวัฒนา ภูมิศุนย์ - บ้านนางสุรียา ดอกพรหม	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๒๓๓,๘๐๐	๒๐๗,๕๐๐	๒๖,๓๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ไต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ เส้นสามแยกนายนายเลิศ-ป่า คลีออง	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๖๒๓,๒๐๐	๐	๖๒๓,๒๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนจิก หมู่ที่ ๑๑ เส้นเข้าประปาบ้านโนนจิก	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๑๗,๗๐๐	๒๘๕,๓๘๐	๓๒,๓๒๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปราสาท หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางเกสร-นางนางบัว บาน	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๕๓๕,๘๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๑๔๙,๘๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสกแอ หมู่ที่ ๘ ถนนเส้นสี่แยกลาดยางไปทางทิศ เหนือหมู่บ้าน	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๔๘,๑๐๐	๒๖,๒๙๐	๒๑,๘๑๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เสกแอ หมู่ที่ ๘ เส้นข้างบ้านนายสุพะอะ บุญ ล้อม-บ้านนางพิกุล	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๙๖,๘๐๐	๕๒,๔๓๐	๔๔,๓๗๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ ซอยนายเรียน โพนทอง	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๕๖,๑๐๐	๒๗๒,๕๐๐	๘๓,๖๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อังกัญ หมู่ที่ ๗ ข้างบ้านนายเพียร สุขดี-สามแยก ป่าช้าบ้านอังกัญ	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๖๓๔,๙๐๐	๐	๖๓๔,๙๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านโนนจิก	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๔๕๙,๓๐๐	๔๑๐,๕๐๐	๔๘,๘๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๓๗๐,๑๐๐	๐	๓๗๐,๑๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันรม หมู่ที่ ๔ เส้นใกล้ สกต.-ทางเข้าบ้านจันรม	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๕๓๒,๑๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๑๑๓,๑๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์ - ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๓๘๙,๕๐๐	๐	๓๘๙,๕๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ เส้นศูนย์ชาติการตลาด-บ้านนางไก่อ่ แก่นเดียว	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๖๓๒,๖๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๔๐,๖๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมเพียน โสฬส - บ้านนายประยงค์ ผ่องใส	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๗๑๘,๙๐๐	๐	๗๑๘,๙๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางทิ้ง - บ้านนายวันดี สดากล้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๗๔๔,๖๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๑๒๔,๖๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านปราสาท - บ้านโคกครุฑ อ.ลำดวน หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๑๖๔,๙๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๔๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ ๙ ถนนเส้นทางเข้าประปาหมู่บ้าน	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๙๘,๙๐๐	๐	๙๘,๙๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน ตาอ้อ หมู่ที่ ๑ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาอ้อ อง	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๒๒๖,๒๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน เสกแอ หมู่ที่ ๘ ถนนเส้นทางทิศตะวันออกศาลา ประชาคม-ประปาหมู่บ้าน	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๑๒๓,๖๐๐	๐	๑๒๓,๖๐๐	กองช่าง
รวม						๑๐,๑๓๕,๔๐๐	๔,๙๖๓,๓๘๐	๕,๑๗๒,๐๒๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑) แผนงานงบกลาง

๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลตาอ้อ	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๘	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๐,๒๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๒๓,๘๐๐	๘,๖๗๖,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๒๗,๐๐๐	๒,๔๗๓,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
รวม						๒๘,๕๗๐,๐๐๐	๑๗,๑๒๒,๘๐๐	๑๑,๔๔๗,๒๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ	เม.ย.๖๙-มิ.ย.๖๙	✓	-	-	๖๕,๐๐๐	๕๓,๐๐๕	๑๑,๙๙๕	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอมืองสุรินทร์	เม.ย.๖๙-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>						<b>๑๐๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๕,๐๐๐.๐๐</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>									
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่นางแมว	ก.ย.๖๙	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ก.ค.๖๙	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๗๓๗,๐๖๔.๐๐	๑๗,๙๓๖	กองการศึกษา ฯ
๔	โครงการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	ก.พ.๖๙-เม.ย.๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
<b>รวม</b>						<b>๘๕๕,๐๐๐</b>	<b>๗๕๒,๐๖๔</b>	<b>๑๐๒,๙๓๖</b>	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานการศึกษา									
๑	ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑,๖๒๑,๔๖๐	๗๙๐,๖๓๒	๘๓๐,๘๒๘	กองการศึกษา ฯ
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน กาเกาะ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๕๑,๐๐๐	๒๔๖,๗๘๐	๑๐๔,๒๒๐	กองการศึกษา ฯ
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ชยอง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๓๗,๖๐๐	๑๖๙,๒๐๐	๖๘,๔๐๐	กองการศึกษา ฯ
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน จันรม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑,๑๓๙,๖๐๐	๘๑๕,๓๒๐	๓๒๔,๒๘๐	กองการศึกษา ฯ
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน แจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ ๑)	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕๒๓,๘๐๐	๓๖๙,๙๐๐	๑๕๓,๙๐๐	กองการศึกษา ฯ
๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ตาอ็อง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๔๔๘,๒๐๐	๓๒๘,๐๕๐	๑๒๐,๑๕๐	กองการศึกษา ฯ
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ปราสาทตราดมิตรภาพที่ ๕๘	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๔๘,๔๐๐	๑๘๓,๖๐๐	๖๔,๘๐๐	กองการศึกษา ฯ
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน อังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘๗๑,๒๐๐	๖๕๒,๑๐๐	๒๑๙,๑๐๐	กองการศึกษา ฯ
๑๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเสก วิทยาคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕๓๒,๘๐๐	๓๘๒,๘๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ไต้ซ้องโนนจิก	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๔๕,๖๐๐	๒๔๔,๓๕๐	๑๐๑,๒๕๐	กองการศึกษา ฯ
<b>รวม</b>						<b>๖,๓๓๔,๖๖๐</b>	<b>๔,๑๘๒,๗๓๒</b>	<b>๒,๑๕๑,๙๒๘</b>	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>									
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านตาอ้อ หมู่ที่ ๑	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านจิงเฮียวโค หมู่ที่ ๒	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านจันรม หมู่ที่ ๔	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านแจรน หมู่ที่ ๕	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๐	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านโนนจิกหมู่ที่ ๑๑	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านไต้ซ้อง หมู่ที่ ๑๒	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านปริง หมู่ที่ ๑๔	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖	เม.ย.๖๙-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๗	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย)	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๙๒๔,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม						๑,๒๔๔,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๒๘,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม

แผนงานการเกษตร

๑	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร	ธ.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	๓๑,๔๕๐	สำนักปลัด
รวม						๕๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	๓๑,๔๕๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

๑	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณะประโยชน์	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๓๐	๖๒,๙๗๐	สำนักปลัด
รวม						๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๓๐	๖๒,๙๗๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๕๕.๐๐	๓๗,๙๔๕	สำนักปลัด
รวม						๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๕๕.๐๐	๓๗,๙๔๕.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย</b>									
<b>(๑) แผนงานบริหารทั่วไป</b>									
๑	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการรับเสด็จ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ ความโปร่งใส	ก.พ.๖๙-เม.ย.๖๙	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๖,๙๒๑	๑๓,๐๗๙	สำนักปลัด
๔	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำ การ อบต.ตาอ้อ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานตักแต่งสวน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม						๔๓๔,๐๐๐	๑๕๔,๙๒๑	๓๐๙,๐๗๙	

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน**

๑	โครงการจัดทำแนวกันไฟฟ้าพื้นที่ สาธารณประโยชน์	มี.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะการ ปฏิบัติงานของ อปพร.	ม.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มี.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม						๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	