



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เดือน ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางเสาชัย ซ่อมะลิ หมู่ที่ 2 บ้านจิงเอิญโค (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตรหนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตาราง เมตร	78,600.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ตาอึ้ง หมู่ที่ 1(เส้นบ้านนายสดชื่น ถูกขนาดดี - บ้านนางประดิษฐ์ ภูมิศูนย์) (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว107เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 322 ตารางเมตร	209,600.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ตาอึ้ง หมู่ที่ 1(เส้นบ้านนายสมเดช เป็นสุข- บ้านนายสมวย ควรรหาญ) (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตาราง เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน	81,500.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป ริง หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนายเอือก นิยมซื้อ) (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 561 ตารางเมตร	364,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ผักไหม หมู่ที่ 16 (เส้นคุ้มโคกเห็ด จากบ้านนางสุทัศน์ ทรงศรีเอี่ยม - บ้านนางนิตยา รัชกก) (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	442,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ผักไหม หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนาย ดอน มีลาภ) (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	79,200.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน อังกัญ หมู่ที่ 7 (เส้นนายสุทัย สุ รัตน์- บ้านนางเทือก สุรัตน์) (กอง ช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	132,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน อังกัญจาก(บ้านนางคำโพะ พันธุ์ ชาติ- บ้านนายใจ อินทร์ตา) (กอง ช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	132,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านนายทอง งามแฉล้ม หมู่ที่ 2 บ้านจ้งเอิญโค (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตาราง เมตร	198,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง โรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่ 4 บ้าน จันรม (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร	477,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 6 บ้าน ปราสาท (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร	760,300.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน อังกัญ หมู่ที่ 7 (เส้นทางม่วยน้อย แน่นอุดร - บ้านนาง หัส แซ่คู) (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	132,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน อังกัญ หมู่ที่ 7(หน้าบ้านนางคำ เผือด ปัญตะยัง – นายเคียม โลก นิยม) (กองช่าง)	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	132,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตรยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร	202,300.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายเกษม บุญเปล่ง - บ้านนางเอี้ยว ประดับ หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 899 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	600,700.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายจำนวน อุไร ไปคุ้มสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 บ้านแจรน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร	532,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านนายตัน อโยลิมดี - ลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตรยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า720 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร	487,800.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านนายประนอม แยกดี หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร	504,200.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านนายปิยวัฒน์ - เส้นบ้านนาย ยัญ หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ (กองช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร	521,100.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น แยกบ้านนางบัวจุม-บ้านนายเสงือน ริ้วศรี บ้านตาอ้อ หมู่ที่ 1 (กอง ช่าง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน	117,900.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู บ้านเสกแอ หมู่ที่ 8(เส้นบ้าน นายเนียงครอบเพชร - แยก ร้านคำชุมชน) (กองช่าง)	รางน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 253 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 4 บ่อ	537,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บ พัสดุกองสวัสดิการสังคม (กอง สวัสดิการ)	ห้องเก็บพัสดุกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร	280,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	✓	-		183,000.00	97,000.00	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง หินคลุกเส้นโรงอิฐ - คุ่มโคกกลาง หมู่ที่ 14 บ้านปริง (กองช่าง)	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กำหนด	200,700.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	✓	-		188,000.00	12,700.00	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางพัชรา วันวิน - บ้านนางนิษา สังข์ลาย หมู่ที่ 10 (กองช่าง)	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 216 เมตร พร้อมวางบ่อพัก	346,800.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
25	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสมทรัพย์ สังข์ลาย - นายประยงค์ผ่องใส หมู่ที่ 10 (กองช่าง)	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมวางบ่อพัก	311,200.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองช่าง
26	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านได้ซ้อง หมู่ที่ 12 จากบ้านพิณศักดิ์เพิ่มเพียร - บ้านนายอยย ปัญญาเพื่อง (กองช่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 268 เมตร พร้อมวางบ่อพัก	459,700.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	✓	-	-	353,000.00	106,700.00	กองช่าง
27	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 (เส้นจากบ้านนายสุนทร หาญยิ่ง - บ้านนางอุย จารัตน์) (กองช่าง)	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 276 เมตร พร้อมวางบ่อพัก	474,300.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	✓	-	-	378,000.00	96,300.00	กองช่าง
28	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลตาอ้อ	16,700,000.00	ต.ค.2566-ก.ย.2567	-	✓	-	8,027,100.00	8,672,900.00	กองสวัสดิการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
29	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพตาบอดอ้างอิง	4,600,000.00	ต.ค.2566- ก.ย.2567	-	✓	-	2,181,000.00	2,419,000.00	กอง สวัสดิการ
30	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ตาบอดอ้างอิง	120,000.00	ต.ค.2566- ก.ย.2567	-	✓	-	48,000.00	72,000.00	กอง สวัสดิการ
31	โครงการสำรวจและประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความ พึงพอใจที่เข้ารับบริการของ อบต. ตาอ้อ	30,000.00	ต.ค.2566- ก.ย.2567	-	✓	-	28,000.00	2,000.00	สำนักปลัด
32	โครงการป้องกันและปราบปราม การทุจริตเพื่อความโปร่งใส	โครงการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตเพื่อความโปร่งใส เช่น ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	30,000.00	เม.ย.2567	✓	-	-	20,000.00	10,000.00	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
33	โครงการรับเสด็จ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่าง รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ บรมวงศานุวง ฯลฯ	100,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	✓	-	3,600.00	96,400.00	สำนักปลัด
34	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอื่น (กองคลัง)	108,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	✓	-	90,000.00	18,000.00	สำนักปลัด
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (กอง การศึกษา ฯ)	1,737,470.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	✓	-	706,860.00	1,030,610.00	กอง การศึกษา
36	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด (สำนักปลัด) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	30,000.00	ม.ค.2567 - ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย)	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติราชการใน หน่วยงานกู้ชีพกู้ภัย ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สำลี น้ำยาล้าง แผล น้ำยาล้างอุปกรณ์ และ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	924,000.00	ต.ค.2566- ก.ย.2567	-	✓	-	384,266.00	539,734.00	สำนักปลัด
38	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชนที่ประสบ ปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากปัญหา หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ	300,000.00	ต.ค.2566- ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กอง สวัสดิการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
39	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม/ดูงาน/กิจกรรมกระบวนการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม ค่าเอกสารวัสดุ อุปกรณ์สาธิตฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	60,000.00	ต.ค.2566-ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองสวัสดิการ
40	โครงการหมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม	จัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม (โครงการขยายผลต่อเนื่อง) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกปี	50,000.00	ต.ค.2566-ก.ย.2567	-	-	✓	0	0	กองสวัสดิการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 252567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น	750,000.00	ร.ค.2566- ม.ค.2567	✓	-	-	679,124.70	70,875.30	กอง การศึกษา
42	โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโหมินดา	ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งขบวนรถแห่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง	40,000.00	ต.ค. 2566	✓	-	-	40,000.00	0	กอง การศึกษา
43	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งขบวนรถแห่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	30,000.00	ก.ค.2567	-	-	✓	0	0	กอง การศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ฯ เป็นต้น	50,000.00	ต.ค.2566-- ส.ค.2567	-	-	✓	0	0	สำนักปลัด
45	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน/ ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น	50,000.00	ต.ค.2566-- ส.ค.2567	-	✓	-	21,537.00	28,463.00	สำนักปลัด
46	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด อาหารสัตว์	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เกษตรกรและ กลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 16หมู่บ้าน เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการปลูก ข้าวโพดอาหารสัตว์ (สำนักปลัด)	30,000.00	ต.ค.2566- เม.ย.2567	✓	-	-	30,000.00	0.00	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เดือน ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
47	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ปลูก ต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ปลูกต้นไม้เนื่องใน วันสำคัญของชาติ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่า วัสดุ และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	50,000.00	ต.ค.2566- ก.ย.2567	-	✓	-	10,000.00	40,000.00	สำนักปลัด
48	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและ น้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอ ุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	ต.ค.2567 - ก.ย.2567	-	✓	-	5,175.00	44,825.00	สำนักปลัด