



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ดังนี้

**๑. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง**

\*\* ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีส่วนร่วมการพัฒนา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง \*\*

**๒. เป้าประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง**

๑. จำนวนถนน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ระบบส่งน้ำมีจำนวนมากขึ้น และได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การป้องกันโรค การสร้างสุขภาพ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การให้การสงเคราะห์

๓. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้

๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ป้องกันและลดปัญหามลพิษ

๕. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

๖. การส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทน

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

#### ๔. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการแท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

#### ๕. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๖๘,๔๓๓,๘๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	ประมาณการไว้	๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ประมาณการไว้	๒๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ประมาณการไว้	๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ประมาณการไว้	๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	ประมาณการไว้	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง	ประมาณการไว้	๑,๙๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมวดภาษีจัดสรร	ประมาณการไว้	๒๕,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้	ประมาณการไว้	๒๕,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	ประมาณการไว้	๔๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	ประมาณการไว้	๔๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๖๘,๔๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายการดังนี้

รายจ่ายงบกลาง	ประมาณการไว้	๒๖,๖๑๑,๓๓๗.๐๐ บาท
รายจ่ายบบุคลากร	ประมาณการไว้	๑๗,๑๒๐,๔๘๔.๐๐ บาท
รายจ่ายงบดำเนินงาน	ประมาณการไว้	๑๕,๐๙๖,๔๗๙.๐๐ บาท
รายจ่ายงบลงทุน	ประมาณการไว้	๘,๔๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายงบเงินอุดหนุน	ประมาณการไว้	๔,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	ประมาณการไว้	๐.๐๐ บาท

#### ๖. สรุปผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังนี้



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗๘ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้(ค่าK)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้าง คสล.เส้นบ้านนายชาติรี วิชัย รัมย์ หมู่ที่ ๕ ถึงสามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปริง หมู่ที่ ๕	๔๗๑,๗๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑๑๑,๗๐๐	✓			๑๑ พ.ค.๒๕๖๖- ๑๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านนาย ประนอม แยกดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	๒๙๗,๑๐๐	๒๘๙,๗๐๐	๗,๔๐๐	✓			๒๔ เม.ย.๒๕๖๖- ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นแยกบ้านนาย เทียม ยิ่งทุนดี - คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๒ บ้าน จิ่งเอิญโค	๔๗๒,๗๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	✓			๑๑ ก.ค.๒๕๖๖- ๙ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกทางเข้า โรงเรียนบ้านแจรน หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน	๖๘,๔๐๐	๖๒,๙๐๐	๕,๕๐๐	✓			๑๑ พ.ค.๒๕๖๖- ๑๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางสำเร็จ ทุนนาม (คุ้มหนองบัวแดง) หมู่ที่ ๓ บ้านยาง	๒๒๕,๙๐๐	๒๒๕,๙๐๐	๐	✓			๓ ต.ค.๒๕๖๖- ๑ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายเสมียด ประดับ-ถนนลาดยางวัดจันรม หมู่ที่ ๓ บ้านยาง	๔๗๒,๗๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๑๐๔,๗๐๐	✓			๑๑ พ.ค.๒๕๖๖- ๑๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้ามโรงเรียนบ้านจัน รม หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม	๔๖๔,๗๐๐	๐	๔๖๔,๗๐๐		✓		๓ ต.ค.๒๕๖๖- ๑ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโคกเห็ด ซอยนางพรมริน รังกก หมู่ที่ ๑๖ บ้านฝักใหม่	๒๙๗,๖๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๕๕,๖๐๐	✓			๑๑ พ.ค.๒๕๖๖- ๑๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางสมจิตรนิลแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	๑๘๔,๕๐๐	๑๘๒,๗๐๐	๑,๘๐๐	✓			๒๗ ม.ย.๒๕๖๖- ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้านนายปิยวัฒน์ - เส้นบ้านนายกิมเอียว หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ	๔๑๓,๗๐๐	๔๑๓,๗๐๐	๐	✓			๔ ต.ค. ๒๕๖๖- ๒ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนางศรีสำอังก์-นายนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแฉ	๔๖๙,๑๐๐	๓๗๐,๙๐๐	๙๘,๒๐๐	✓			๒๑ ส.ค.๒๕๖๖- ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางบังอรดาทอง - เส้นบ้านนายวิวัฒน์ นิตรลาภ	๓๗๐,๙๐๐	๐	๓๗๐,๙๐๐		✓		๓ ต.ค.๒๕๖๖- ๑ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายประวิทย์ มะลิกา-เส้นบ้านนายยันต์	๑๑๔,๗๐๐	๐	๑๑๔,๗๐๐		✓		๔ ต.ค. ๒๕๖๖- ๒ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายलयกองศิริ - บ้านนางตน สุภิษา หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท	๑๑๖,๕๐๐	๐	๑๑๖,๕๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสุเทียนหมู่ที่ ๑๒ บ้านไต้ซ้อง - สามแยกบ้านแจรนหมู่ที่ ๕	๑๗๗,๕๐๐	๐	๑๗๗,๕๐๐		✓		๔ ต.ค. ๒๕๖๖- ๒ ธ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นแยกศาลาคุ่มหนองปรือ-ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท	๒๑๗,๖๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๕๔,๖๐๐	✓			๑๑ พ.ค.๒๕๖๖- ๑๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น ทิศตะวันตกศูนย์สาธารณสุขตลาด)บ้านยาง หมู่ที่๓	๕๗,๖๐๐	๐	๕๗,๖๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนางกาญจนา-บ้านนางเรียง ละม้ายวรรณ) บ้านจันรม หมู่ที่ ๔	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนางคำเพอะ นิกเจริญ-บ้านนางเอื้อย เอี่ยม สะอาด) บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗	๑๖๘,๖๐๐	๐	๑๖๘,๖๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนางสำรวน ภูมิศุขย์)บ้านตาอ่อง หมู่ที่ ๑	๑๕๑,๓๐๐	๐	๑๕๑,๓๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนายสงาม ไทยเยี่ยม)บ้านจิงเอิญโค หมู่ที่๒	๑๕๘,๒๐๐	๐	๑๕๘,๒๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม โคกกลาง หมู่ที่ ๑๔บ้านปริง-หมู่ที่ ๕บ้านแจรน	๔๗๑,๔๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๕,๔๐๐	✓			๑๑ ก.ค.๒๕๖๖- ๙ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางจวน สังก์หลาย-บ้านนายละเมียด บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ ๙	๑๔๕,๑๐๐	๐	๑๔๕,๑๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนายสมิง อุไร-บ้านนางนงนุช มากเหลือ บ้านยางหมู่ที่ ๓)	๕๙๑,๐๐๐	๐	๕๙๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านนางสาวอัมรัตน์ - เส้นยายนายแสวง โปธิ มน (คุ่มกลางดง) หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ	๒๐๖,๓๐๐	๐	๒๐๖,๓๐๐		✓		๒๑ ส.ค.๒๕๖๖- ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นหนองระหารกรม	๘๐๓,๓๐๐	๐	๘๐๓,๓๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้น แยกนายพิชัย นิกเจริญ - สุดนางนงฤกษ์ เทียนชัย หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ	๓๗,๐๐๐	๓๖,๙๐๐	๑๐๐	✓			๑๙ ธ.ค.๒๕๖๕- ๑๘ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินจากนายทวน บุญ คำ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๐ ก.พ.๒๕๖๖- ๑๒ มี.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสี่ แยกนายเอียง พิมพันธ์-นายทวน บุญ ยงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอึ้ง	๘๕,๐๐๐	๘๔,๗๐๐	๓๐๐	✓			๑๐ ก.พ.๒๕๖๖- ๑๒ มี.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้น นายเลิศ-ปากลือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านไต้ฆ้อง	๒๙๘,๐๐๐	๒๘๑,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	✓			๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕- ๒๐ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้น บ้านนายเบนย สมทอง-แยกป่าช้า บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๒,๔๐๐	๖๐๐	✓			๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕- ๒๐ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้น บ้านนายชช ไชยหาญ-เส้นบ้านนายจำเริญ พิมพ์จันทร์ หมู่ที่ ๑	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๘๐๐	๒๐๐	✓			๑๙ ธ.ค.๒๕๖๕- ๑๘ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นบ้าน นายจำเริญ-สถานีสูบน้ำบ้านจิงเอิญโค หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ้ออง	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๘,๘๐๐	๒๐๐	✓			๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕- ๒๐ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นบ้าน นายเล่า หาญยิ่งเชื่อมถนนลาดยางบ้านแสง ทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕- ๒๐ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายปด สังก์ ลาย-บ้านนางทุกข์ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๕,๓๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๘๙,๓๐๐	✓			๖ ม.ค.๒๕๖๖- ๖ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนายเรียน หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์	๒๓๐,๘๐๐	๑๔๕,๘๐๐	๘๕,๐๐๐	✓			๑๖ ก.พ.๒๕๖๖- ๑๗ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๘	โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE บ้านแสงแอก-กาเกาะ หมู่ที่ ๘ (ประตูสำนักสงฆ์)	๙๒,๙๐๐	๐	๙๒,๙๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางรอบ นามวัฒน์-เส้นบ้านนายคราว กองศิริ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์	๓๙๔,๖๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๙๖,๖๐๐	✓			๑๖ ก.พ.๒๕๖๖- ๑๗ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๐	โครงการขุดลอกคลองทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้าน อังกัญ หมู่ที่ ๗	๑๔๖,๕๐๐	๐	๑๔๖,๕๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการขุดลอกคลองหนองถนน หมู่ที่ ๖ บ้าน ปราสาท	๔๘๗,๒๐๐	๐	๔๘๗,๒๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการขุดลอกหนองผักไหม หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ผักไหม	๓๐๒,๑๐๐	๐	๓๐๒,๑๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการขุดลอกหนองเสกแอ บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘	๓๕๕,๒๐๐	๐	๓๕๕,๒๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดพิภพทักษิณ	๑๕๙,๔๐๐	๐	๑๕๙,๔๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการยกระดับถนนดินบ้านปริง หมู่ที่ ๑๔	๔๒,๓๐๐	๐	๔๒,๓๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ปราสาท หมู่ที่ ๖-บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑,๒๒๕,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๑,๑๐๒,๕๐๐	✓			๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านตาอ้อ	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท-หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ้อ	๔,๑๓๖,๐๐๐	๔,๑๓๖,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๔๙	โครงการจัดหาโคมไฟฟ้าส่องถนนพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๖ ตำบลตาอ้อ อำเภอมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๙๒,๐๐๐	๐	๔๙๒,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน ตาอ้อ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑๕ บ้านแสง ทรัพย์ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุริ นทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๖๘,๐๐๐	๐	๑๖๘,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านแสงทรัพย์ -หนองระหารกรม) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๘๐๐	๐	๔๙๙,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น คุ้มโคกเห็ด-ศาลา)หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๘๐๐	๐	๔๙๙,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนางธัญรดา อ่าลิมดี เชื่อมถนนลาดยาง บ้านโนนจิก) หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๘๐๐	๐	๔๙๙,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น บ้านนายสุเทียน อุไร-สามแยกไปบ้านแฉกรน) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๘๐๐	๐	๔๙๙,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๕๙	โครงการขยายถนนคสล.หน้าที่ทำการ อบต. ตาอ้อ	๗๔๘,๘๐๐	๐	๗๔๘,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๐	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE(เส้นทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ-เส้นไปบ้านไต้ซ้อง หมู่ที่ ๑๒	๑,๕๕๕,๔๐๐	๐	๑,๕๕๕,๔๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๑	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE เส้นสามแยกลาดยาง บ้านแสง ตะวันจากสามแยกศาลาถึงบ้านนายคำเชื่อน ดวงใจ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	๒๓๐,๕๐๐	๐	๒๓๐,๕๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๒	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE เส้นหน้าบ้านนายนิยม ปัญตะยัง - เส้นบ้านนางเสาวลักษณ์ อุไร หมู่ที่ ๗ บ้าน อังกัญ	๑๓๕,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๓	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ ๑๖ ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม	๒๗๙,๙๐๐	๐	๒๗๙,๙๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (จากสระน้ำนายติ - นานายอดิศักดิ์ ไชยหาญ) หมู่ที่ ๕	๑๕๖,๗๐๐	๐	๑๕๖,๗๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้น ข้างบ้านนายเพียร สุชาติ-สามแยกป่าช้า) หมู่ที่ ๗	๖๒,๒๐๐	๐	๖๒,๒๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก(เส้น นานายเปก สารเพชร - ป่าค้ำล้อม) หมู่ที่ ๑ บ้าน ตาอ้ออง	๒๔๘,๘๐๐	๐	๒๔๘,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๗	โครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตและขยาย เขตประปา	๔๕๗,๙๐๐	๐	๔๕๗,๙๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๘	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก(เส้น บ้านนายสุขช ไทยเหียม - นานายบัวสอน) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ้อ	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๖๙	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก(เส้น บ้านนายสมิง อุไร-บ้านนางสัมฤทธิ์ อุไร) พร้อม วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด หมู่ ๓ บ้านยาง	๖๓,๓๐๐	๐	๖๓,๓๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๐	โครงการลงหินคลุกห้วยผักไหม หมู่ที่ ๑๖	๑๔๑,๘๐๐	๐	๑๔๑,๘๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายเปียด ลายสี-สามแยกบ้านนาง ศศิธร หมู่ที่ ๑๕	๓๓๑,๙๐๐	๐	๓๓๑,๙๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จากนายนายประกาศ เจนรอบ -นายนายอ่อน ชัยสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕	๑,๔๒๒,๑๐๐	๐	๑,๔๒๒,๑๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางสาว กฤติยาภรณ์-นายนายจรี หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ	๒๖๐,๑๐๐	๐	๒๖๐,๑๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๔	โครงการขุดลอกคลองหนองน้ำเสกแอ-นายนาย สมเกียรติ ลอดคลอง	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๗ มี.ย.๒๕๖๖- ๕ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	โครงการขุดลอกหนองระหารกรม หมู่ที่ ๑๓	๓๑๔,๙๐๐	๐	๓๑๔,๙๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๖	โครงการขุดลอกห้วยตะยั้ง	๓๓๖,๔๐๐	๐	๓๓๖,๔๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๗	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๖	๔๙๒,๐๐๐	๐	๔๙๒,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม
๗๘	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมวงระบบประปา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด สะสม



## 2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๒ โครงการดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๗๐๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๒,๒๐๐	๑,๑๙๗,๘๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๔๑๕,๔๐๐	๕๘๔,๖๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๔	โครงการช่วยเหลือเยียวาประชาชนด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๓๔,๙๑๘	๒๖๕,๐๘๒	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร ทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๕๖,๓๗๕	๑,๐๗๒,๗๐๗	๘๓,๖๖๘	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๘	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๔,๑๙๖,๐๐๐	๔,๑๖๐,๕๕๗	๓๕,๔๔๓	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๙	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ	๙๒๒,๐๐๐	๘๑๓,๑๒๔	๑๐๘,๘๗๖	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (เครื่อง AED)	๘๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			๑ มี.ค.๒๕๖๖-๓๑ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.๒๕๖๖-๓๑ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒๖-มิ.ย.-๖๖	กองสวัสดิการ	



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐๐,๐๐๐	๗๙,๘๙๐	๒๒๐,๑๑๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๖ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุตำบลตาอ้ออง	๖๐,๐๐๐	๓๒,๖๑๔	๒๗,๓๘๖	✓			๙-เม.ย.-๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลตาอ้ออง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/กลุ่ม/องค์กร	๕๐๐,๐๐๐	๒๒,๓๘๙.๕๐	๔๗๗,๖๑๑	✓			๒๘ พ.ค.๒๕๖๖-๓๐พ.ค.๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๕๗๙,๖๘๖	๕๗๙๔๘๖	๒๐๐	✓			๒๔ มี.ค.๒๕๖๖-๑ เม.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโตนตา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ ต.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒ ส.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๒๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๙๔๘,๙๐๓.๑๔	๑,๙๔๘,๙๐๓.๑๔	๐	✓			๑ ก.ย.๒๕๖๖ - ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา	



### 3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ(โค-กระบือ)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๔๔๐	๕๖๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักในโรงเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐๐	๐		✓		๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	๘๐,๐๐๐	๒๙,๑๕๔	๕๐,๘๔๖	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	



4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์	๒๐๐,๐๐๐	๑๔,๙๕๐	๑๘๕,๐๕๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๗๗.๕๐	๔,๙๒๓	✓			๑๘-ม.ค.-๖๖	กอง สวัสดิการ	
๓	โครงการหมู่บ้านสะอาดธรรมชาติสวยงาม	๗๐,๐๐๐	๕๙,๔๖๔	๑๐,๕๓๖	✓			๑ ก.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการ	
๔	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณประโยชน์ตำบลตาอ้ออง ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๗๙๖	๑๐,๒๐๔	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	





5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
และความสงบเรียบร้อย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.ตาอ้ออง	๑๐๒,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๘,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต.ตาอ้ออง	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๒๕,๓๕๔.๘๐	๒๔,๖๔๕	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปร่งใส	๓๐,๐๐๐	๑๔,๖๕๕	๑๕,๓๔๕	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการรับเสด็จ	๑๕๐,๐๐๐	๒๓,๕๘๐	๑๒๖,๔๒๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๑๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองคลัง	



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๓๐๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค.๒๕๖๕- ๕ ม.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย.๒๕๖๖- ๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑๘,๗๕๘	๑๑,๒๔๒	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๖๒	๗๓๘	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการ อบต. พบประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๔๐	๑,๙๖๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

จำนวน ๐ โครงการ

### ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน

๑. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) จึงได้ชะลอการจัดโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ไปหลายโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากการจัดโครงการอบรมหรือให้ความรู้จะเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้ และประกอบกับมีการโอนงบประมาณรายจ่ายมาดำเนินการเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

๒. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ต้องมีรายการโอนงบประมาณหลายครั้ง

๓. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ล่าช้า เช่นหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีรายการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องมีการแก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง

### ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดโครงการในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) ควรเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความปลอดภัย และมีความมั่นใจในระบบการป้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเข้าร่วมโครงการของประชาชนมากขึ้น

๒. ควรมีการปรับแนวทางการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการรวมตัวของประชาชน

๓. ควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่โครงการรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อองทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



( นายสหัส ยิงยงยุทธ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง