



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

** ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีส่วนร่วมการพัฒนา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง **

๒. เป้าประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

๑. จำนวนถนน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ระบบส่งน้ำมีจำนวนมากขึ้น และได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การป้องกันโรค การสร้างสุขภาพ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การให้การสงเคราะห์
๓. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ป้องกันและลดปัญหามลพิษ
๕. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๖. การส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖๓ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสำเร็จ ทุนงาม(คุ้มหนองบัวแดง) หมู่ที่ ๓ บ้านยาง ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๒๕,๙๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๙๐๐	๓-ต.ค.-๖๖	๑-ธ.ค.-๖๖	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่๔ บ้านจันรม ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๖๔,๗๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑๒๘,๗๐๐	๓-ต.ค.-๖๖	๑-ธ.ค.-๖๖	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางบังอร ตาทอง-เส้นบ้านนายวิวัฒน์ นิตลาภ หมู่ที่๖ บ้านปราสาท ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๓๗๐,๙๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๙๘,๙๐๐	๓-ต.ค.-๖๖	๑-ธ.ค.-๖๖	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายประวิทย์ มะลิกา-เส้นบ้านนายยันต์ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑,๑๔๗,๐๐๐	๑,๐๔๘,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๔-ต.ค.-๖๖	๒-ธ.ค.-๖๖	✓	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุเทียน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไต้ซ้อง-สามแยกบ้านแจรน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๗๗,๕๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๔-ต.ค.-๖๖	๒-ธ.ค.-๖๖	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนายปิยวัฒน์-เส้นบ้านนายกิมเอียว หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๑๓,๗๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑๐๒,๗๐๐	๔-ต.ค.-๖๖	๒-ธ.ค.-๖๖	✓	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนางธัญธิดา ออย่าลิมดี เชื่อมถนนลาดยางบ้านโนนจิก) หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๘๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๑๕๗,๘๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๖	๑๔-ม.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มโคกเห็ด - ศาลา) หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๘๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑๕๕,๘๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๖	๑๔-ม.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนายสุเทียน อูไร - สามแยกไปบ้านแฉกรน) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๘๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๑๕๖,๘๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๖	๑๔-ม.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก(เส้นนายเปก สารเพชร - ป่าคล้อง)หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ้อ	๒๔๘,๘๐๐	๒๔๘,๓๐๐	๕๐๐	๑๓-ม.ค.-๖๗	๑๑-ก.พ.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (จากสระน้ำนายติ - นานายอดิศักดิ์ ไชยหาญ) หมู่ที่ ๕	๑๕๖,๗๐๐	๑๕๖,๒๐๐	๕๐๐	๑๓-ม.ค.-๖๗	๑๑-ก.พ.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๒	จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นโรงอิฐ - คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปริง ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๐๐,๗๐๐	๑๘,๘๐๐	๑๘๑,๙๐๐	๑๖-ม.ค.-๖๗	๑๔-ก.พ.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน คลุก (เส้นข้างบ้านนายเพียร สุขดี-สาม แยกป่าช้า) หมู่ที่ ๗	๖๒,๒๐๐	๖๑,๗๐๐	๕๐๐	๑๗-ม.ค.-๖๗	๑๕-ก.พ.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการลงหินคลุกห้วยผักไหม หมู่ที่ ๑๖	๑๔๑,๘๐๐	๑๔๑,๓๐๐	๕๐๐	๑๗-ม.ค.-๖๗	๑๕-ก.พ.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการขุดลอกห้วยตะยั้ง	๓๓๖,๔๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๔๐๐	๒๕-ม.ค.-๖๗	๒๔-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๖	จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโนน จิก หมู่ที่ ๑๑(เส้นจากบ้านนายสุนทร หาญยิ่ง-บ้านนางอุย จารัตน์) ตำบลต้อ อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๔๗๔,๓๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๙๖,๓๐๐	๖-ก.พ.-๖๗	๕-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE เส้นสามแยกลาดยาง บ้าน แสงตะวันจากสามแยกศาลาถึงบ้านนาย คำเชื่อน ดวงใจ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	๒๓๐,๕๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๕๐๐	๙-ก.พ.-๖๗	๘-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE เส้นหน้าบ้านนายนิยม ปัญ ตะยัง - เส้นบ้านนางเสาวลักษณ์ อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ	๑๓๕,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๙-ก.พ.-๖๗	๘-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๑๙	จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บ พัสดุกองสวัสดิการสังคม(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๘๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑๕-ก.พ.-๖๗	๑๔-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	จ้างโครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE บ้านเสกแะ-กา เกาะ หมู่ที่ ๘ (ประตูล้านกสงฆ์) ตำบล ตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๙๒,๙๐๐	๙๒,๗๔๐	๑๖๐	๒๒-ก.พ.-๖๗	๒๑-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ ๑๖ ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม	๒๗๙,๙๐๐	๒๗๙,๔๐๐	๕๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๗	๒๑-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้าน แสงทรัพย์ - หอระหารกรม) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๘๐๐	๔๕๑,๕๐๐	๔๘,๓๐๐	๓๐ ก.พ.๖๗	๒๙-เม.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๓	จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านใต้ ซ้อง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านพิณศักดิ์ เพิ่ม เพียร-บ้านนายอย ปัญหาเพิง ตำบล ตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๔๕๙,๗๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑๐๖,๗๐๐	๕-มี.ค.-๖๗	๓-ก.พ.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๔	จ้างโครงการขุดลอกหนองผักไหม หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ตำบลตาอ้อ อำเภ อมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๓๐๒,๑๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑๐๐	๖-เม.ย.-๖๗	๕-มิ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE (เส้นทิศเหนือหมู่บ้าน)หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ - เส้นไปบ้านไต้ซ้อง หมู่ที่ ๑๒	๑,๕๕๕,๔๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๕๐๕,๔๐๐	๖-เม.ย.-๖๗	๔-มิ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๖	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายสุคช ไทยเหี่ยม-นา นายบัวสอน) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ้อ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	๑-พ.ค.-๖๗	๓๐-พ.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๗	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๔ (เส้นบ้านนายเอือก นิยมชื่อ) ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓๖๔,๑๐๐	๓๐๔,๘๐๐	๕๙,๓๐๐	๑๔-พ.ค.-๖๗	๑๒-ก.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๘	โครงการขุดลอกหนองเสกแอ บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๓๕๕,๒๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	๑๔-พ.ค.-๖๗	๑๒-ก.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๒๙	โครงการขุดลอกหนองระหารกรม หมู่ที่ ๑๓	๓๑๔,๙๐๐	๒๘๕,๗๐๐	๒๙,๒๐๐	๑๔-พ.ค.-๖๗	๑๒-ก.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๐	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารตามโครงการปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิภพทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๕๙,๔๐๐	๑๕๙,๔๐๐	๐	๑๔-พ.ค.-๖๗	๑๒-มิ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จากนายนายประกาศ เจนรอบ - นายนายน ชัยสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕	๑,๔๒๒,๑๐๐	๙๒๔,๐๐๐	๔๙๘,๑๐๐	๑๖-พ.ค.-๖๗	๑๓-ส.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายเปียด ปลายสี- สามแยกบ้านนางศศิธร หมู่ที่ ๑๕	๓๓๑,๙๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๘๕,๙๐๐	๑๖-พ.ค.-๖๗	๑๔-ก.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๓	โครงการขยายถนน คสล. หน้าที่ทำการ อบต.ตาอ้อ หมู่ที่ ๑	๗๔๘,๘๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๒๘๔,๘๐๐	๒๕-พ.ค.-๖๗	๒๓-ก.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๔	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหิน คลุก(เส้นบ้านนายสมิง อุไร-บ้านนาง สัมฤทธิ์ อุไร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด หมู่ ๓ บ้านยาง	๖๓,๓๐๐	๖๓,๐๐๐	๓๐๐	๓-ก.ค.-๖๗	๑-ส.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง โรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๗๗,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๒๐-ก.ค.-๖๗	๑๗-ก.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (เส้นบ้านนางกาญจนา-บ้านนาง เรียง ละม้ายวรรณ) บ้านจันรม หมู่ที่ ๔ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๙๙,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	๒๐-ก.ค.-๖๗	๑๗-ก.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นบ้านนางสำรวน ภูมิศูนย์)บ้าน ตาอ้อ หมู่ที่๑ ตำบลตาอ้อ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๕๑,๓๐๐	๑๑๔,๙๐๐	๓๖,๔๐๐	๗-ส.ค.-๖๗	๕-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางคำพะเอะ นึกเจริญ - บ้านนางเอ้อย เอี่ยมสะอาด)บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๖๘,๖๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๒๖,๖๐๐	๗-ส.ค.-๖๗	๕-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจวน สังกสัย-บ้านนายละเมียด บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๔๕,๑๐๐	๑๐๓,๕๐๐	๔๑,๖๐๐	๘-ส.ค.-๖๗	๖ ต.ค.๖๗ (๖๐วัน)	✓	-	-	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายปิยวัฒน์-เส้นบ้านนายยัญ หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๕๒๑,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๘-ส.ค.-๖๗	๖ ต.ค.๖๗ (๖๐วัน)	✓	-	-	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านนางคำเผือด ปิณฑะยัง-นายเคียม โลกนิยม) ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๓๒,๑๐๐	๙๕,๙๐๐	๓๖,๒๐๐	๘-ส.ค.-๖๗	๖-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอังกัญ จาก(บ้านนางคำโพะ พันธุ์ชาติ-นายนายใจ อินทร์ตา)ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๓๒,๑๐๐	๙๕,๙๐๐	๓๖,๒๐๐	๘-ส.ค.-๖๗	๖-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านขयोग หมู่ที่ ๑๐ เส้นจาก บ้านนายทองใหญ่ ฝ่องไใส-นายนารถ โสฬส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๐๕,๘๐๐	๒๐๔,๘๐๐	๑,๐๐๐	๑๐-ส.ค.-๖๗	๘-ก.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๔๔	จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ จาก คอนกรีตเดิมเส้นนายนายบุญเสริม อุไร- โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๖๓,๒๐๐	๖๓,๒๐๐	๐	๑๔-ส.ค.-๖๗	๑๒-ก.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๔๕	จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ เส้นนา นางวารุณี หายทุกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐	๑๔-ส.ค.-๖๗	๑๒-ก.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนาง พัชรา วันวิน-บ้านนางนิชา สังข์สาย หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๓๔๖,๘๐๐	๒๑๗,๐๖๑	๑๒๙,๗๓๙	๑๔-ส.ค.-๖๗	๑๒-ก.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗(เส้นนายสุทัย สุรัตน์-บ้านนาง เทือก สุรัตน์) ตำบลตาอ้อ อำเภอมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๓๒,๑๐๐	๘๒,๙๑๙	๔๙,๑๘๑	๑๕-ต.ค.-๖๗	๑๓-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสมทรัพย์ สังข์ลาย-นายประยั่น ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาอ้อ อําเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๓๑๑,๒๐๐	๒๐๒,๙๑๙	๑๐๘,๒๘๑	๑๕-ส.ค.-๖๗	๑๓-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองระหารกรม ตำบลตาอ้อ อําเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๘๐๓,๓๐๐	๕๗๙,๙๑๙	๓๒๓,๓๘๑	๑๕-ส.ค.-๖๗	๑๓-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์ - นานายจรี หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ	๒๖๐,๑๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๖๗,๖๐๐	๒๔-ส.ค.-๖๗	๒๒-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗ (เส้นนางมวยน้อย แนนอุดร-บ้านนางหัส แซ่คู) ตำบลตาอ้อ อําเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๓๒,๑๐๐	๗๙,๕๐๐	๕๒,๖๐๐	๒๔-ส.ค.-๖๗	๒๒-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายลุย กองศิริ-บ้านนางตน สุภิษะ หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลตาอ้อ อําเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๑๖,๕๐๐	๘๙,๘๐๐	๒๖,๗๐๐	๓๐-ส.ค.-๖๗	๒๘-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายเกษม บุญเปล่ง - บ้านนางเฮียว ประดับ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ้อ อําเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๖๐๐,๗๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๓๐,๗๐๐	๓๐-ส.ค.-๖๗	๒๘-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนายสมิง อุไร-บ้านนางนงนุช มากเหลือ บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ้ออง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๕๙๑,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๐-ส.ค.-๖๗	๒๐-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศตะวันตกศูนย์สถิติการตลาด) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ้ออง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๕๗,๖๐๐	๔๗,๙๐๐	๙,๗๐๐	๓๐-ส.ค.-๖๗	๒๐-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาอ้ออง หมู่ที่ ๑(เส้นบ้านนายสมเดช เป็นสุข-บ้านนายสมวย ควรหาญ)	๘๑,๕๐๐	๖๔,๔๔๒	๑๗,๐๕๘	๑๓-ก.ย.-๖๗	๑๑-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๗	จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นนายนายลิตร นิลแก้ว-นายนายสมศักดิ์ สวงนดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓๖๔,๓๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๗๗,๓๐๐	๑๗-ก.ย.-๖๗	๑๖-ต.ค.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ (เส้นคุ้มโคกเห็ด จากบ้านนางสุทัศน์ ทรงศรีเยี่ยม-บ้านนางนิตยา รัชกก) ตำบลตาอ้ออง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๔๔๒,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑๙-ก.ย.-๖๗	๑๗-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางเสาชัย ซ่อมะลิ หมู่ที่ ๒ บ้านจ้งเญ โค ตำบลตาอ็อง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๗๘,๖๐๐	๖๑,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๒๑-ก.ย.-๖๗	๑๙-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน นายตัน อ่าลิมติ-ลาดยาง หมู่ที่ ๖ บ้าน ปราสาท	๔๘๗,๘๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๙๐,๘๐๐	๒๕-ก.ย.-๖๗	๒๓-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน นายประนอม แยกดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสง ตะวัน	๕๐๔,๒๐๐	๓๒๙,๙๐๐	๑๗๔,๓๐๐	๒๕-ก.ย.-๖๗	๒๓-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ (เส้นบ้านนายสดชื่น ถูกขนาด ดี-บ้านนางประดิษฐ์ ภูมิศูนย์)	๒๐๙,๖๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๗๒,๖๐๐	๒๗-ก.ย.-๖๗	๒๕-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นบ้านนายสงาม ไทยเหียม)บ้าน จ้งเญโค หมู่ที่ ๒	๑๕๘,๒๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๕๔,๒๐๐	๒๗-ก.ย.-๖๗	๒๕-พ.ย.-๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๗ โครงการดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๗๐๐,๐๐๐	๑๖,๑๙๗,๘๐๐	๕๐๒,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๓๕๖,๔๐๐	๒๔๓,๖๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลต้ออ้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดตั้ง อปพร.	๑๒๕,๕๐๐	๑๒๔,๔๕๐	๑,๐๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖	ค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๑,๗๓๗,๔๗๐	๑,๑๒๑,๐๕๑	๖๑๖,๔๑๙	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๘	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๘๘๕,๙๐๐	๒,๑๓๑,๓๕๔	๗๕๔,๕๔๖	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนใต้ช้องโนนจิก	๑๘๙,๐๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกาเกาะ	๑๕๖,๖๐๐	๑๔๕,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขยง	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจันรม	๓๗๔,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนแจรน	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตาอ้อ	๒๓๒,๒๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๒,๗๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปราสาท ฯ	๑๕๖,๐๐๐	๑๔๓,๑๐๐	๑๒,๙๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอังกัญ	๓๓๔,๔๐๐	๓๒๔,๔๓๔	๙,๙๖๖	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเสกวิทยาคม	๒๘๐,๘๐๐	๒๗๘,๔๐๐	๒,๔๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยา เสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๙๒๔,๐๐๐	๙๒๓,๒๖๖	๗๓๔	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๑	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๒	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๓	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๕	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๖	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๗	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๘	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๒๙	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๐	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๑	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๓	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๔	๓๔.โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๕	โครงการขยายผลพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน "หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติน่าอยู่" หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒๖,๐๓๐	๐	๑๒๖,๐๓๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๘	เงินอุดหนุนโครงการให้การส่งเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน ฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๓๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุหรือคนพิการ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๗๓	๗๒๗	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๔๐	โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE (กองสวัสดิการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	
๔๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๗๕๐,๐๐๐	๖๗๙,๑๒๕	๗๐,๘๗๕	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๔๓	โครงการขับเคลื่อนวัด ประชารัฐ สร้าง สุข	๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๓๒	๖,๐๖๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๔๔	โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโดนตา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๔๕	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๒	๖๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๔๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔๗	โครงการอุดหนุนกิจกรรมวันช้างไทย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	เม.ย.-๖๗	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม จำนวน ๒ โครงการ

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแนวกันป่าพื้นที่ สาธารณประโยชน์	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๐๐	๘,๓๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการหมู่บ้านสะอาดธรรมชาติสวยงาม	๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๔๑.๕๐	๑๐,๓๕๙	✓	-	-	เม.ย.๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ	
๓	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๙๕	๑,๕๐๕	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๙.๑๕	๔๙,๙๕๑	✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๔๓๔	๕๖๖	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมาพนักงานตกแต่งสวน	๙๐,๐๐๐	๘๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๓	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนว เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์	๗๐,๐๐๐	๖,๐๒๐	๖๓,๙๘๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจและประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตเพื่อความโปร่งใส	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๒๐	๑๔,๙๘๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการรับเสด็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	

๖.ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน จำนวน ๐ โครงการ

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้องทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อง

